



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ของ

เทศบาลตำบลนางแล  
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

## สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

### เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

#### ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ำ

##### แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้า	685,000	565,000	-	✓	-	-	พฤศจิกายน 67 - มีนาคม 68	โอนลด 120,000
2	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ซอย 6 หมู่ที่ 2 บ้านนางแล	633,700	525,000	-	✓	-	-	พฤศจิกายน 67 - มีนาคม 68	โอนลด 108,700
3	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ เส้นทาง เชื่อม หมู่ที่ 12 บ้านข้าวแตะ	2,112,800	1,970,000	-	✓	-	-	พฤศจิกายน 67 - มีนาคม 68	โอนลด 142,800
4	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด พร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บ้านนางแลใน	494,900	468,000	-	✓	-	-	พฤศจิกายน 67 - มีนาคม 68	โอนลด 26,900
5	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บ้านเลขที่ 237 หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์	597,000	485,000	-	✓	-	-	พฤศจิกายน 67 - มีนาคม 68	โอนลด 112,000
6	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด สายทาง บ้านดาวดิงส์ - บ้านใหม่ม่วงคำ รหัสสายทาง ชร.ถ.10-0024	771,500	624,000	-	✓	-	-	พฤศจิกายน 67 - มีนาคม 68	โอนลด 147,500
7	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ซอย 5/1 หมู่ที่ 12 บ้านข้าวแตะ	229,500	218,000	-	✓	-	-	พฤศจิกายน 67 - มีนาคม 68	โอนลด 11,500

8	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ซอยบ้านเลขที่ 141 หมู่ที่ 12 บ้านข้าวแตะ	234,900	223,000	-	✓	-	-	พฤศจิกายน 67 - มีนาคม 68	โอนลด 11,900
9	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 13 บ้านแม่ปูคา	371,600	353,000	-	✓	-	-	พฤศจิกายน 67 - มีนาคม 68	โอนลด 18,600
10	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด สายกลางบ้าน หมู่ที่ 14 บ้านร่องปลาข้าว	652,500	530,000	-	✓	-	-	พฤศจิกายน 67 - มีนาคม 68	โอนลด 122,500
11	โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัด เซาะ ค.ส.ล. บ้านดงเหนือ หมู่ที่ 5 บ้านเด่น	484,000	484,000	-	✓	-	-	พฤศจิกายน 67 - มีนาคม 68	-
12	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ซอย 9 หมู่ที่ 7 บ้านนางแลใน	344,000	344,000	-	✓	-	-	พฤศจิกายน 67 - มีนาคม 68	-
13	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 2 - ซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านนางแล	464,000	464,000	-	✓	-	-	พฤศจิกายน 67 - มีนาคม 68	-
14	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 5 หมู่ที่ 9 บ้านดอยกิว	500,000	500,000	-	✓	-	-	พฤศจิกายน 67 - มีนาคม 68	-
15	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนสายทางบ้านป่า รวก - บ้านนางแลใน สาย 2 รหัสสายทาง ชร.ถ.10-015	359,000	359,000	-	✓	-	-	พฤศจิกายน 67 - มีนาคม 68	-
16	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเด่น	482,500	482,500	-	✓	-	-	พฤศจิกายน 67 - มีนาคม 68	-
รวม 16 โครงการ		9,416,900	8,594,500	-					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของประชาชน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	50,000	25,100	-	✓	-	-	มกราคม - เมษายน 68	โอนลด 24,900
2	โครงการอบรมทบทวนบุคลากรทางการศึกษาในการจัดวางระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	20,000	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลด 20,000
3	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย	30,000	29,712	288	✓	-	-	กุมภาพันธ์ 68	-
4	โครงการอบรมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะและพัฒนาการเด็กเล็ก	20,000	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลด 20,000
5	โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน	40,000	39,740	260	✓	-	-	ธันวาคม 67	-
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	819,500	818,096	1,404	✓	-	-	ตุลาคม 67 – กันยายน 68	-
7	วัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม)	1,745,700	1,903,173.72	32,526.28	✓	-	-	ตุลาคม 67 – กันยายน 68	โอนเพิ่ม 190,000
8	โครงการจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลนางแล	3,786,200	3,857,060	100	✓	-	-	ตุลาคม 67 – กันยายน 68	โอนเพิ่ม 70,960
9	โครงการตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (เลี้ยงปลา) (โรงเรียนบ้านนางแลใน)	20,000	20,000	-	✓	-	-	พฤษภาคม 68	-

10	โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) (โรงเรียนบ้านนางแลใน)	20,000	20,000	-	✓	-	-	กุมภาพันธ์ 68	-
11	โครงการเพาะเลี้ยงไส้เดือน (โรงเรียนบ้านสันต้นขาม)	15,000	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 15,000
12	โครงการศิลปะสร้างสรรค์ (โรงเรียนบ้านป่ารวก คุรุราษฎร์สงเคราะห์)	15,000	15,000	-	✓	-	-	พฤษภาคม 68	-
13	โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) (โรงเรียนบ้านป่ารวก คุรุราษฎร์สงเคราะห์)	20,000	20,000	-	✓	-	-	กุมภาพันธ์ 68	-
14	โครงการปรับปรุงวงศุริยางค์ (โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง))	30,000	30,000	-	✓	-	-	พฤษภาคม 68	-
15	โครงการพัฒนาศักยภาพทางดนตรี (โรงเรียนบ้านนางแล)	20,000	20,000	-	✓	-	-	พฤษภาคม 68	-
16	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี (โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาลัย)	30,000	30,000	-	✓	-	-	พฤษภาคม 68	-
รวม 16 โครงการ		6,681,400	6,827,881.72	34,578.28					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก แบบมีส่วนร่วม	60,000	51,156.10	8,843.90	✓	-	-	ตุลาคม 67 – กันยายน 68	-
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน ชุมชน	50,000	50,000	-	✓	-	-	ตุลาคม 67 – กันยายน 68	-
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าโองนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรชัตติยราชชนารี	103,400	94,892	8,508	✓	-	-	กุมภาพันธ์ - กันยายน 68	-
4	โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	30,000	14,375	-	✓	-	-	กุมภาพันธ์ - เมษายน 68	โอนลด 15,625
5	โครงการพัฒนาระบบการจัดการ สุขาภิบาลอาหาร	30,000	29,560	440	✓	-	-	เมษายน - มิถุนายน 68	-
6	โครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อลดจำนวนสุนัข และแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัข บ้าและแมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่จังหวัด เชียงราย	25,000	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลด 25,000
7	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	340,000	340,000	-	✓	-	-	พฤศจิกายน 67 – พฤษภาคม 68	-
รวม 7 โครงการ		638,400	579,938.10	17,791.90					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของประชาชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	20,000	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลด 20,000
2	โครงการทบทวนสิทธิผู้พิการ	20,000	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลด 20,000
3	โครงการทบทวนสิทธิผู้สูงอายุ	20,000	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลด 20,000
รวม 3 โครงการ		60,000	-	-					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของประชาชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการอนุรักษ์ครอบครัวตำบลนางแล	10,000	7,860	-	✓	-	-	กรกฎาคม 68	โอนลด 2,140
2	โครงการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางสังคมการรวมกลุ่มใน ลักษณะเครือข่ายผู้สูงอายุ	20,000	12,000	-	✓	-	-	พฤศจิกายน - ธันวาคม 67	โอนลด 8,000
3	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลนางแล	50,000	24,660	-	✓	-	-	มีนาคม 68	โอนลด 25,340
4	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชนตำบลนางแล	20,000	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลด 20,000
รวม 4 โครงการ		100,000	44,520	-					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของประชาชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการแข่งขันกีฬานางแลเกมส์	50,000	39,060	940	✓	-	-	ธันวาคม 67 - มกราคม 68	โอนลด 10,000
2	โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและ เยาวชนตำบลนางแล	50,000	50,000	-	✓	-	-	มกราคม 68	-
3	โครงการช่วงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	20,000	40,000	-	✓	-	-	เมษายน 68	โอนเพิ่ม 20,000
4	โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมสำหรับ เด็กและเยาวชน	45,000	45,000	-	✓	-	-	กรกฎาคม 68	-
5	โครงการจัดงานประเพณีกินวอบบ้านลิไซ่	25,000	25,000	-	✓	-	-	มกราคม - กุมภาพันธ์ 68	-
6	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง	30,000	30,000	-	✓	-	-	พฤศจิกายน 67	-
7	โครงการจัดงานประเพณีผาลาดรอยวัว และสืบชะตาแม่น้ำนางแล	30,000	30,000	-	✓	-	-	พฤษภาคม 68	-
8	โครงการจัดงานประเพณีตานก๋วยสลาก	30,000	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลด 30,000
9	โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนและ ถวายเทียนพรรษา	80,000	80,000	-	✓	-	-	มิถุนายน 68	-
10	โครงการจัดงานวันคริสต์มาส	50,000	50,000	-	✓	-	-	ธันวาคม 67	-
11	โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลด 20,000
12	โครงการดำเนินการและสนับสนุนการ ดำเนินการจัดกิจกรรมของส่วนราชการ และองค์กรจังหวัดเชียงราย	50,000	40,235	9,765	✓	-	-	ธันวาคม 67	-
รวม 12 โครงการ		480,000	429,295	10,705					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ อำเภอเมืองเชียงราย	45,000	45,000	-	✓	-	-	พฤศจิกายน - ธันวาคม 67	-
รวม 1 โครงการ		45,000	45,000	-					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของประชาชน

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ (สปสช.)	302,500	230,175	-	✓	-	-	พฤศจิกายน 67	โอนลด 72,325
รวม 1 โครงการ		302,500	230,175	-					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของประชาชน

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	10,000	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลด 10,000
รวม 1 โครงการ		10,000	-	-					

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ราษฎร กลุ่มอาชีพ และกลุ่มองค์กรต่างๆ	50,000	29,328	-	✓	-	-	ตุลาคม 67 – กันยายน 68	โอนลด 20,672
2	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนางแล	40,000	18,225	1,775	✓	-	-	มีนาคม 68	โอนลด 20,000
3	โครงการมหรธรมของดีตำบลนางแล	50,000	145,200 (โอนเพิ่ม 113,000)	-	✓	-	-	พฤษภาคม - มิถุนายน 68	โอนลด 17,800
รวม 3 โครงการ		140,000	192,753	1,775					

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการประกวดภาพถ่ายท่องเที่ยว นางแล "นางแลบ้านฉัน"	40,000	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลด 40,000
2	โครงการส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนคนบ้าน นางแล	30,000	132,960	-	✓	-	-	พฤษภาคม 68	โอนเพิ่ม 102,960
รวม 2 โครงการ		70,000	132,960	-					

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่น

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตร	30,000	16,248	752	✓	-	-	กรกฎาคม 68	โอนลด 13,000
รวม 1 โครงการ		30,000	16,248	752					

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์คัดกรอง และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด)	30,000	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลด 30,000
2	โครงการถนนนางแลปลอดภัย	30,000	30,000	-	✓	-	-	ธันวาคม 67 - เมษายน 68	-
3	โครงการอบรมพลังมวลชนต้านยาเสพติด	20,000	19,960	40	✓	-	-	มิถุนายน 68	-
4	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	30,000	24,260	-	✓	-	-	กรกฎาคม 68	โอนลด 5,740
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	20,000	40,000	-	✓	-	-	ตุลาคม 67 - กันยายน 68	โอนเพิ่ม 20,000
6	โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับภัยและ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็ก และเยาวชน	30,000	4,990	10	✓	-	-	พฤษภาคม - มิถุนายน 68	โอนลด 25,000
7	โครงการวัน อปพร. (รวมพลคน อปพร. ทต.นางแล)	30,000	29,675	325	✓	-	-	มีนาคม 68	-

8	โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 50,000
9	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	80,000	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 80,000
รวม 9 โครงการ		320,000	148,885	375					

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางแล	430,600	430,577.08	22.92	✓	-	-	พฤศจิกายน 67	-
2	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบ้านนางแลใน หมู่ที่ 7 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	95,230	91,046.91	83.09	✓	-	-	พฤศจิกายน 67	โอนลด 4,100
3	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบ้านม่วงคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	208,650	203,800.28	0.72	✓	-	-	พฤศจิกายน 67	โอนลด 4,849
รวม 3 โครงการ		734,480	725,424.27	106.73					

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านนางแล	606,000	540,000	66,000	✓	-	-	เมษายน - สิงหาคม 68	-
2	โครงการปรับปรุงถนน ซอย 2 หมู่ที่ 3 บ้านนางแลเหนือ เชื่อมหมู่ที่ 9 บ้านดอยแก้ว (ต่อของเดิม)	794,600	625,000	169,600	✓	-	-	เมษายน - สิงหาคม 68	-
3	โครงการปรับปรุงถนน ซอยอ้อมดอย หมู่ที่ 3 บ้านนางแลเหนือ	473,000	438,000	35,000	✓	-	-	เมษายน - สิงหาคม 68	-
4	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 8 หมู่ที่ 4 บ้านม่วงคำ	509,000	471,000	38,000	✓	-	-	เมษายน - สิงหาคม 68	-
5	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 3/5 หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ	366,600	337,000	29,600	✓	-	-	เมษายน - สิงหาคม 68	-
6	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. สายทางบ้านป่ารวก - บ้านนางแลใน รหัสสายทาง ชร.ถ.10-0003	906,500	713,300	193,200	✓	-	-	เมษายน - สิงหาคม 68	-
7	โครงการปรับปรุงถนน สายทาง บ้านป่ารวก - อ่างเก็บน้ำป่ารวก รหัสสายทาง ชร.ถ.10-0021	390,000	360,500	29,500	✓	-	-	เมษายน - สิงหาคม 68	-
8	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์	197,500	190,000	7,500	✓	-	-	เมษายน - สิงหาคม 68	-
9	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. สายทางบ้านป่าซางวิวัฒน์ - วัดป่าปฐม พุทธาราม รหัสสายทาง ชร.ถ.10-0022	389,500	359,000	30,500	✓	-	-	เมษายน - สิงหาคม 68	-
10	โครงการปรับปรุงถนน ซอย 1 หมู่ที่ 14 บ้านร่องปลาข้าว	593,000	469,000	124,000	✓	-	-	เมษายน - สิงหาคม 68	-

11	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย 5/3 หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ม่วงคำ	510,000	458,000	52,000	✓	-	-	เมษายน - สิงหาคม 68	-
12	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างสุสาน หมู่ที่ 16 บ้านสันตันขาม	189,000	174,000	15,000	✓	-	-	เมษายน - สิงหาคม 68	-
13	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 4 หมู่ที่ 17 บ้านใหม่นางแล	185,700	171,000	14,700	✓	-	-	เมษายน - สิงหาคม 68	-
14	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์	188,000	188,000	-	✓	-	-	เมษายน - สิงหาคม 68	-
15	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย 3/3 หมู่ที่ 16 บ้านสันตันขาม (ต่อของเดิม)	165,500	165,500	-	✓	-	-	เมษายน - สิงหาคม 68	-
16	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านม่วงคำ เชื่อมหมู่ที่ 11 บ้านดาวดิ่งส์	123,000	123,000	-	✓	-	-	เมษายน - สิงหาคม 68	-
17	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย 10 หมู่ที่ 11 บ้านดาวดิ่งส์	300,500	300,500	-	✓	-	-	เมษายน - สิงหาคม 68	-
18	โครงการปรับปรุงถนน ซอยอ้อมดอย หมู่ที่ 3 บ้านนางแลเหนือ	585,000	585,000	-	✓	-	-	เมษายน - สิงหาคม 68	-
19	โครงการปรับปรุงถนนสายทางบ้านนางแล - บ้านร่องปลาข้าว รหัสสายทาง ชร.ถ.10-0006	1,070,000	1,070,000	-	✓	-	-	เมษายน - สิงหาคม 68	-
20	โครงการปรับปรุงถนนสายทางบ้านป่าอ้อ - บ้านใหม่ม่วงคำ รหัสสายทาง ชร.ถ.10-0011	1,888,000	1,888,000	-	✓	-	-	เมษายน - สิงหาคม 68	-
21	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางแล	339,982	339,982	-	✓	-	-	เมษายน - สิงหาคม 68	-
22	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนางแล	911,800	911,800	-	✓	-	-	เมษายน - สิงหาคม 68	-
รวม 22 โครงการ		11,682,182	10,877,582	804,600					

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการชุมชนน่าอยู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	50,000	43,706	6,294	✓	-	-	มกราคม - กันยายน 68	-
2	โครงการส่งเสริมการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ อุปโภคบริโภค	50,000	19,150	-	✓	-	-	มีนาคม - มิถุนายน 68	โอนลด 30,850
3	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลนางแล	30,000	14,930	15,070	✓	-	-	ธันวาคม 67 - มกราคม 68	-
4	โครงการเทศบาลตำบลนางแลมุ่งสู่เมือง คาร์บอนต่ำ	20,000	8,045	1,455	✓	-	-	มกราคม - กันยายน 68	โอนลด 10,500
5	โครงการรณรงค์ส่งเสริมลดการบริโภคบุหรี (ยาสูบ) และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	20,000	10,060	2,890	✓	-	-	พฤษภาคม - กันยายน 68	โอนลด 7,050
6	โครงการรณรงค์ส่งเสริมและป้องกัน ผลกระทบภัยสุขภาพจากฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5	20,000	18,840	260	✓	-	-	มกราคม - เมษายน 68	โอนลด 900
รวม 6 โครงการ		190,000	114,731	25,969					

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน	50,000	41,420	8,580	✓	-	-	ตุลาคม 67 - กันยายน 68	-
2	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อย่างมีส่วนร่วม	100,000	42,140	57,860	✓	-	-	ตุลาคม 67 - กันยายน 68	-
รวม 2 โครงการ		150,000	83,560	66,440					

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา หมอกควันและไฟป่า	20,000	13,015	2,225	✓	-	-	มกราคม - เมษายน 68	โอนลด 4,760
รวม 1 โครงการ		20,000	13,015	2,225					

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการบำรุงรักษาป่าไม้และป่าชุมชน	30,000	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลด 30,000
2	โครงการรักษา รักรป่า รักษาแผ่นดิน	30,000	29,800	200	✓	-	-	กรกฎาคม - สิงหาคม 68	-
3	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	30,000	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลด 30,000
4	โครงการส่งเสริมเพิ่มมูลค่า สิ่งปฏิกูลทางภูมิศาสตร์สับปะรด	10,000	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลด 10,000
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ)	30,000	8,970	30	✓	-	-	มกราคม - มีนาคม 68	โอนลด 21,000
รวม 5 โครงการ		130,000	38,770	230					

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีและธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการ 5 ส	10,000	3,345	-	✓	-	-	พฤศจิกายน 67 - สิงหาคม 68	โอนลด 6,655
2	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	20,000	11,050	-	✓	-	-	มกราคม - กุมภาพันธ์ 68	โอนลด 8,950
3	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	20,000	11,050	-	✓	-	-	มิถุนายน 68	โอนลด 8,950
4	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	50,000	11,860	-	✓	-	-	มกราคม 68	โอนลด 38,140
5	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล	50,000	14,100	-	✓	-	-	กรกฎาคม - สิงหาคม 68	โอนลด 35,900
6	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล	100,000	35,260	4,740	✓	-	-	กรกฎาคม - สิงหาคม 68	โอนลด 60,000
7	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล	100,000	100,000	-	✓	-	-	ธันวาคม 67	-
8	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	270,000	296,591.50 (โอนเพิ่ม 65,000)	1,133.50	✓	-	-	มีนาคม - กันยายน 68	โอนลด 32,275
9	โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายใน ชีวิตประจำวันสำหรับประชาชน	20,000	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลด 20,000
10	โครงการอบรมความรู้ด้านงบประมาณ และการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	30,000	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลด 30,000

11	โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	20,000	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 20,000
12	โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562	20,000	14,552 (โอนเพิ่ม 6,000)	448	✓	-	-	กุมภาพันธ์ 68	โอนลด 11,000
13	โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ (ภาษีเคลื่อนที่)	2,000	1,980	20	✓	-	-	พฤษภาคม 68	-
14	โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้สร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี	16,770	11,795	-	✓	-	-	พฤศจิกายน 67 - กุมภาพันธ์ 68	โอนลด 4,975
15	โครงการสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	223,170	165,902	2,194	✓	-	-	ตุลาคม 67 - กันยายน 68	โอนลด 55,074
รวม 15 โครงการ		951,940	677,485.50	8,535.50					

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีและธรรมาภิบาล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการเสริมสร้างความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการพัฒนาองค์กรบุคลากรกองช่างเทศบาลตำบลนางแล	50,000	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 50,000
รวม 1 โครงการ		50,000	-	-					